

Projektuppdatering 8

Taket kommer att besiktigas under vecka 20, vilket är ett steg i rätt riktning för att färdigställa kommunhuset. Det dröjer inte länge innan väderskyddet kommer att tas bort, och förberedande arbete pågår för det.

Inuti kommunhuset fortsätter återuppbyggnaden och installationsarbetet. Nu är alla innerväggar uppe och installationsarbetet i väggarna pågår. När installationsarbetet är klart färdigställs innerväggarna.

Arbetet med att byta ut avloppet i källarplanet är snart klart. Golvet i lunchrummet på källarplanet behövde tyvärr rivas ut på grund av sättningar som krävde omfattande åtgärder. Lunchrummets golv kommer att byggas upp på nytt med en ny grundläggning och betongplatta för att säkerställa en hållbar lösning på lång sikt



Nya receptionsdisken börjar ta form och taket är klart för besiktning.