

Projektuppdatering 5

På källarplan pågår arbete med nya rörinstallationer. Samtidigt pågår också fönsterrenoveringen i huset. Vädret gör det svårt att sanera runt alla fönster i den takt som var planerad.

Taket är under återuppbyggnad och fläktrummet har börjat tagit form. Rivning av plan 12 är under färdigställande.

Planering inför arbete med bevarandevärda material pågår för att på ett säkert sätt minimera riskerna att skada viktiga material för huset.



Vy från taket, fläktrum under uppbyggnad



Färdigställd rivning plan 09-10

Författad av: Projektledare i samråd med entreprenör.